

Műszaki ellenőri nyilatkozat

Kivitelezési munkák határidő hosszabbítása

Tárgy: „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószerű projekt kivitelezés

Címzett: Hévíz Város Önkormányzata (8380 Hévíz Kossuth Lajos utca 1.)
képviselő: Papp Gábor polgármester

Tisztelt Megrendelő!

A kivitelezési munkákkal kapcsolatba a Kivitelező több akadályközlést nyújtott be. Alulírott Zsirai Róbert tárgyi projekt műszaki ellenőre a kivitelezési munkák határidejének hosszabbításával kapcsolatban nyilatkozom, hogy

1. Az első elfogadott akadályközlésének a részletes körülményeit a 2022.04.20. napon aláírt 1. számú szerződésmódosítás tartalmazza. Az akadályközléssel kapcsolatos dátumokat az alábbi táblázat tartalmazza:

| | akadályoztatás | | |
|----------------------|----------------|------------|-------------|
| akadályközlés dátuma | kezdet | vége | napok száma |
| 2021.07.06 | 2021.07.06 | 2021.09.01 | 56 |

A fenti táblázat szerint az akadályoztatott napok száma 56.

2. A második elfogadott akadályközlését kiviteivitelező 2022. március 24. napján kelt akadályközlésében jelezte a váróépület szerkezetében láthatóvá vált károsodások miatt. Az akadályközléssel kapcsolatos dátumokat az alábbi táblázat tartalmazza:

| | akadályoztatás | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
| akadályközlés dátuma | kezdet | vége | napok száma a mai napig |
| 2022.03.24 | 2022.03.24 | folyamatos (2023.01.18) | 299 |

A fenti táblázat szerint az akadályoztatott napok száma a mai napig 299 nap, amely a munka megkezdéséig folyamatosan nő.


A kivitelező a kivitelezési munkákkal kapcsolat 2022.09.12 napon nyilatkozatot tett a vállalási határidőre az alábbiak szerint:

| kivitelezői nyilatkozat dátuma | munkák feltételezett kezdési ideje | vállalt befejezési határidő | kivitelezési idő napokban megadva |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2022.09.12 | 2022.10.15 | 2023.05.25 | 221 |

A fenti táblázat szerint a kivitelező 221 napban határozta meg a hátralévő kivitelezési munkák idejét. A kivitelezési munkák befejező dátuma így a mai napon történő munkakezdés esetén 2023.08.27, de ez az időpont a későbbi munkakezdés esetén változik.

Nagykanizsa, 2023-01-18

Tisztelettel:



Zsirai Róbert
műszaki ellenőr