



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Ügyintéző: Csongrádiné Olasz Sára

Telefon: +36 83 500 -857

Ügyszám: KGO/109-33/2016

Tárgy: tájékoztató a szerződés teljesítéséről

E-mail: csongradine@hevizph.hu

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pontja alapján az adóssághozjárásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen Hévíz Város Önkormányzat 112.000.000,- Ft egyszeri jellegű vissza nem térítendő támogatásban részesült 4 utca felújítására. Támogatói okirat azonosító 275553.

A jelen közbeszerzési eljárásban meghirdetett munkák támogatása a támogató okirat szerint bruttó: 48.637.798,- Ft

A közbeszerzés tárgya a főbb műszaki mennyiségek:

- Kisfaludy utca (718 hrsz.) déli felének felújítása:

A korábban kiépített szegélykövek, valamint víznyelő aknák szintbe állításával kétrétegű aszfaltburkolat kerül az utca 312 m hosszú szakaszára.

- Árpád utca (1231/2 hrsz.) déli szakasz felújítása:

A felújítás a szegélykövek szintre emelése mellett egy új csapadékvíz gerinc kiépítését és a kétoldali 1.2m széles járda felújítását tartalmazza, valamint az utca új aszfaltozását, 151 m hosszan.

- Sugár utca (1425 hrsz.) déli oldal járda:

ahol a járda kiszélesítése mellett új beton térköves burkolatot kap a meglévő burkolatokhoz igazodva.

A feladat részét képezi, hogy az óvoda bejáratához, a gyerekek védelmét szolgáló acél pollerek és terelőkorlát is kialakításra kerül.

A felújítás a Kossuth utca és Semmelweis utca közötti 180 m-es szakaszát érinti.

A közbeszerzési eljárás fajtája - a fentiekre tekintettel - a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatti nyílt eljárás, mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 100 millió forintot.

Az ajánlati felhívás 2016. február 15. napján került megküldésre 4 ajánlattevőnek:

- 1) Bástya KKT 8360. Keszthely, Fő tér 6-8.
- 2) Fitotron System Kft 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 60.
- 3) Hettyei-Éptech Kft 8473 Gyepükaján Kossuth L. u. 39.
- 4) Vajda-Ép Kft 8741 Zalaapáti Jókai u. 141/b.

A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

- a közbeszerzési eljárás eredményes

- nyertes ajánlattevő a Fitotron-System Kft. a legkedvezőbb érvényes ajánlata alapján.
Ajánlati ár 38.094.015,- Ft:

- a) Kisfaludy utca déli felének felújítása nettó 15 582 890,- Ft, engedélyköteles munka, fordított áfa alapján nettó módon kerül számlázásra
 - b) Árpád utca déli szakasz felújítása, járda felújítás, utca aszfaltozása nettó 17 618 885,- Ft
 - c) Sugár utca déli oldal járda felújítás, aszfalt burkolat cseréje, járda kiszélesítése, új beton térköves burkolat kiépítése nettó 4 892 240,- Ft
- jótállás 26 hónap teljesítési határidő 2016. június 30.

Az ajánlatok értékelési szempontja: A legjobb ár - érték arány, az alábbi szempontok alapján:

Megnevezés	Súlyszám:
Ajánlati ár (nettó Ft):	50
Vállalt garanciális idő (év) (min. 24 hónap, maximum 48 hónap)	25
Előteljesítés vállalása (maximum 30 napos korábbi teljesítés)	25

Adható pontszámok alsó és felső határa: 1-100.

A rendelkezésre álló fedezet 38.297.478,- Ft, az ajánlat megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

A szerződés megkötésére 2016. április 12. napján került sor. A teljesítési határidő 2016. június 30.

A Kivitelező akadályoztatása miatt – a kivitelezés során felmerült előre nem látható többletfeladatok merültek fel – jegyzőkönyv alapján a teljesítési határidő 2016. augusztus 15. napra módosult.

A kivitelezés megkezdését követően az alábbiakban részletezett körülmények befolyásolták a kivitelezés szerződés szerinti teljesítését.

A Kisfaludy utcai felújítással kapcsolatban, a nagy esőzések következtében, a korábban kiépített „K” és kiemelt szegélyek megsüllyedésének mértéke is növekedett. A közbeszerzésben szereplő 18 fm szegélyhez képest, az aszfaltburkolat szabályos kialakításához további 23.8 m útszegély bontás és szegélyépítés műszakilag indokolt volt, amit a műszaki ellenőr elrendelt.

A szerződés szerinti megvalósítás műszaki tartalmát a megsüllyedt szegélyek pótmunkaként történő megrendelésével, (nettó 123.787) a szerződés tartalék keretének terhére el kell végezni.

Az Árpád utcai csapadékvíz befogadójaként megjelölt Arany János utcai nyílt árok nem alkalmas jelen állapotában a vízelvezetésére. A tervező 90 fm zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést írt elő D400mm átmérőjű KG csővel, és egy bukó aknával, aminek a többlet költségét a korábban említett járdaszakasz építésének elmaradásából kívánta fedezni.

Az elmaradó munkák költségének tételes kimutatásánál nettó 2.155.573 megtakarítás jelentkezett, és a pótmunkaként megjelenő zárt rendszerű csapadékvíz kiépítésének költsége 2.742.388-ft lett. A költségek különbsége nettó 586.815-Ft, ami a tartalékkeret terhére megrendelhetővé vált.

A Sugár utcai járdafelújítás változás: Megrendelői igényre, mely a közbeszerzés lefolytatása után jelentkezett, az óvoda főbejáratánál lévő 4 db túlkoros tuja, jelentősen kitakarta a kijáratot, ami nehezítette az óvodából kiszaladó gyerekek észlelését az autósok részéről.

A fakivágásra, a zöld tömeg elszállítására, valamint a tuskómarásra nettó 193.880,- Ft, míg a kerítés menti tereprendezésre 198.566,- Ft összesen 392.446,- Ft többletköltség merült fel.

A szükséges pótmunkák költsége nettó 1.237.623,- Ft
A szerződésmódosítás aláírása 2016. július 29. történt.

A teljesítés szerződésszerűen megtörtént. A teljesítés időpontja 2016. augusztus 15.

Az ellenszolgáltatás összege nettó 38.094.015,- Ft, valamint a pótmunka 1.237.623,- Ft + 641.151,- Ft az alábbiak szerint került kifizetésre:

A Kivitelező teljesítés arányosan 3 db részszámla és a befejezéskor (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor) végszámla benyújtására volt jogosult 25%, 50% és 75%-os készülségnél 1-1-1 db részszámla és a végszámla került benyújtására.

1. részszámla kelt 2016. 08. 06. összege áfa felszámításával bruttó 12.094.850,- Ft teljesítés 2016. 07. 18.

2. részszámla kelt 2016. 08. 25. összege áfa felszámításával bruttó 11.052.365,- Ft, fordított adózás alapján, nettó módon 820.854,- Ft, teljesítés 2016. 08. 03

Végszámla kelt: 2016. 09. 02. összege áfa felszámításával bruttó módon 7.670.747,- Ft fordított adózás alapján, nettó módon 14.885.823,- Ft, teljesítés 2016. 09. 09

A végszámla tartalmazza a pótmunkák összegét is.

Hévíz, 2016. november 4.



Pápp Gábor
polgármester