

### A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005**

Kedvezményezett: **Hévíz Város Önkormányzat**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.02.28.	<p>Teljes előkészítési dokumentáció elkészítése, ennek keretében elkészülnek a műszaki tervdokumentációk, a tulajdonviszonyok rendezése megtörténik és a közbeszerzés lezárul. A projekt kommunikációs terve elkészül és az önkormányzati honlapon projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal jön létre, mely a projekt zárásáig folyamatosan frissül. Az első mérföldkő során a projekt előkészítését és kivitelezését végző szakembergárda összeállítása a legfontosabb feladat, annak érdekében, hogy a beruházás során esetleges kockázatok megelőzése, vis maiorok kiküszöbölése megtörténhessen.</p> <p><u>Legkésőbb az 1. mérföldkőig teljesítendő feltételek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A megvalósítani tervezett tevékenységek felülvizsgálata, a végleges műszaki tartalom kidolgozása, figyelemmel a Felhívás 3.1.4 pontjában foglaltakra. A Felhívás 3.1. pontja szerint a tevékenységek besorolása az önállóan támogatható, önállóan nem támogatható választható és a kötelezően megvalósítandó tevékenységek pontos megjelölésével.</li> <li>- Részletes kommunikációs terv benyújtása.</li> <li>- A Felhívás 6. pontja szerint kötelezően benyújtandó dokumentumok felülvizsgálata, a módosult műszaki tartalomnak megfelelően átdolgozott dokumentumok benyújtása.</li> <li>- Az üzleti terv 6. Pénzügyi elemzés pontjának CBA útmutató alapján történő felülvizsgálata.</li> <li>- Az egyes költségvetésekhez kapcsolódó állami támogatás kategória felülvizsgálata.</li> <li>- A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfelelés igazolása.</li> <li>- A Támogatást Igénylőnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 „a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. Az ehhez kapcsolódó dokumentumok benyújtása (különösen: A tételes műszaki tartalmat is magában foglaló kiviteli tervdokumentáció alapján készült tételes tervezői költségvetést/költségbecslés benyújtása; Együttműködő partnerek (termelők, vállalkozók) bővítése, partnerségi nyilatkozat, szerződés benyújtása Kihasztnátlan kapacitások felmérése; Térségi foglalkoztatási körülmények számbavétele).</li> <li>- A projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdonjogi kérdéseket, adás-vételt, bérleti szerződést, per, teher- és igénymentesség igazolását, stb. az ÁÚF 7. fejezetében foglalt előírásoknak megfelelően legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges rendezni.</li> <li>- A támogatást igénylőnek szükséges felülvizsgálni a költségvetését a belső korlátok figyelembe vételével.</li> </ul>

2.	2019.11.30.	<p>Teljes előkészítési dokumentáció elkészítése, ennek keretében elkészülnek a műszaki tervdokumentációk, a tulajdonviszonyok rendezése megtörténik és a közbeszerzés lezárul. A projekt kommunikációs terve elkészül és az önkormányzati honlapon projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal jön létre, mely a projekt zárásáig folyamatosan frissül</p> <p>Az első mérföldkő során a projekt előkészítését és kivitelezését végző szakembergárda összeállítása a legfontosabb feladat, annak érdekében, hogy a beruházás során esetleges kockázatok megelőzése, vis maiorok kiküszöbölése megtörténhessen.</p> <p>A beruházás megkezdéséről sajtóközlemény készül, amit kiküldünk a helyi médiának, a sajtómegjelenéseket összegyűjtése megtörténik. A beruházás helyszínére a megfelelő tájékoztató tábla elhelyezésre kerül.</p> <p><u>Az 1. mérföldkő szakmai beszámolójának elutasítása miatt legkésőbb az 2. mérföldkőig teljesítendő feltételek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A megvalósítani tervezett tevékenységek felülvizsgálata, a végleges műszaki tartalom kidolgozása, figyelemmel a Felhívás 3.1.4 pontjában foglaltakra. A Felhívás 3.1. pontja szerint a tevékenységek besorolása az önállóan támogatható, önállóan nem támogatható választható és a kötelezően megvalósítandó tevékenységek pontos megjelölésével.</li> <li>- Részletes kommunikációs terv benyújtása.</li> <li>- A Felhívás 6. pontja szerint kötelezően benyújtandó dokumentumok felülvizsgálata, a módosult műszaki tartalomnak megfelelően átdolgozott dokumentumok benyújtása.</li> <li>- Az üzleti terv 6. Pénzügyi elemzés pontjának CBA útmutató alapján történő felülvizsgálata.</li> <li>- Az egyes költségtelekhez kapcsolódó állami támogatás kategória felülvizsgálata.</li> <li>- A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfelelés igazolása.</li> <li>- A Támogatást Igénylőnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 „a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt. Az ehhez kapcsolódó dokumentumok benyújtása (különösen: A tételes műszaki tartalmat is magában foglaló kiviteli tervdokumentáció alapján készült tételes tervezői költségvetés/költségbecslés benyújtása; Együttműködő partnerek (termelők, vállalkozók) bővítése, partnerségi nyilatkozat, szerződés benyújtása Kihasztnátlan kapacitások felmérése; Térségi foglalkoztatási körülmények számbavétele).</li> <li>- A projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdonjogi kérdéseket, adás-vételt, bérleti szerződést, per, teher- és igénymentesség igazolását, stb. az ÁUF 7. fejezetében foglalt előírásoknak megfelelően legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges rendezni.</li> <li>- A támogatást igénylőnek szükséges felülvizsgálni a költségvetését a belső korlátok figyelembe vételével.</li> </ul>
3.	2020.03.31.	<p>Projekt 25%-os készültségi foka: A terület megfelelő előkészítése során a bontási munkálatok elvégzése, közmű alapvezetékek kiépítése (víz, szennyvíz, villany, közvilágítás) és az alapozási munkálatok befejezése valósul meg. A pavilonok szerkezet-építése lezárul.</p>
4.	2020.05.31.	<p>Projekt 50%-os készültségi foka: Sor kerül a pavilonok héjfalására, csarnoképület felújítására (tetőszerkezet építésére, héjfalásra és bádigos szerkezetek elhelyezésére), árusító bódék szerkezet építésére (héjfalásra és bádigos szerkezetek elhelyezésére), pavilonok burkolására és villamos szerelésére. A munkálatokról a későbbi megjelenésekhez szükséges fotodokumentáció elkészül.</p>

5.	2020.07.31.	Projekt 75%-os készültségi foka: Az árusító bódék gépészeti és villamos szerelése, napelemes rendszer kiépítése. A közlekedési kapcsolatok megteremtésére a parkolók kialakítása, meglévő közlekedési utak bontása és kiépítése, sétányok, járdák kiépítése valósul meg. A munkálatokról a későbbi megjelenésekhez szükséges fotodokumentáció elkészül.
6.	2020.09.15.	Projekt 100%-os készültségi foka: A terület végső arculatának kialakítása befejeződik: kapuk elkészülnek, kerítések felújítására sor kerül. Az eszközök beszerzésre kerülnek. Biztonsági. vagyonvédelmi kamera rendszer, utcabútorok, árusító asztalok elhelyezése megtörténik. Lezárul a szerelvényezés, parkosítás, tereprendezés és a zavaró elemek takarása.
7.	2020.09.30.	Az összes szükséges benyújtandó dokumentum elkészül: műszaki ellenőr beszámolója, fotodokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl. kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.), záró kifizetési igénylés. A projekt befejezéséről sajtóközlemény készül, amit megküldünk a médiának. TÉRKÉPTÉR felöltése megtörténik a projekthez kapcsolódó tartalommal.

.....  
**Hévíz Város Önkormányzat**  
 Kedvezményezett

.....  
**Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság**  
 Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Hévíz, 2019. év ... hónap ... napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 2019. év ... hónap ... napján.