

Műszaki tanácsadói vélemény akadályoztatásról

Alulírott Borsos Dorothy mint, az Adeptus Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 95.) műszaki tanácsadást végző cég által bevont műszaki tanácsadó a Hévíz Város Önkormányzat, mint építtető által megrendelt „Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása” tárgyú építési beruházás keretében a felmerült akadályoztatással kapcsolatban az alábbi állásfoglalást teszem.

Kivitelező 2022.07.29-én akadályt közölt, miszerint a növénytelepítést csak októberben tudják elvégezni, és kérelmezi a kivitelezés véghatáridejét október 31-re módosítani, mely túlmutat a jelenlegi, augusztus 13-i véghatáridőn.

A megrendelt növényeket a termelő tájékoztatása szerint csak október 15-ét követően tudják biztosítani, a kritikusan aszályos időjárás miatt, amelynek rendkívülisége az idei évben széles körben ismert. A növények elültetéséig a növénytelepítésen túl az öntözőrendszert, és a fűvesítést nem tudja kivitelező befejezni.

A termelő az aszályos időjárás okozta késedelmet 2022.07.27-én jelezte kivitelezőnek, így tehát a 2. sz. szerződésmódosítás elindításának pillanatában egyik fél sem látta előre a felmerült akadályoztatást.

Műszaki tanácsadói megítélésem, illetve a műszaki ellenőr állásfoglalása alapján az akadályoztatás elfogadható, mert azt egyik fél sem láthatta előre, az október 15. és október 31-e közt rendelkezésre álló 16 napot pedig műszakilag szükségesnek és arányosnak találom a növények telepítésére, valamint a fűvesítés és az öntözőrendszer befejezésére.

Kelt: Keszthely, 2022.08.10.



Borsos Dorothy
műszaki tanácsadó
Adeptus-Europe Kft.