

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

egyrésről: **Hévíz Város Önkormányzata**
székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
bankszámlaszám: 11749039-15432429
adószám: 15734374-2-20
elérhetőség: 83/500-812, kabinet@hevizph.hu
képviselésében: Papp Gábor polgármester
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrésről: **a Fitotron System Kft**
8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 60.
adószám 11355256-2-20
cégjegyzékszám: 20-09-062637
bankszámlaszám: 11749039-20066387
telefon/telefax 83/510-315 e-mail: pinus1@t-online.hu
képviselésében: Borsos Pál Balázs ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

együttesen Felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

1.1. Felek rögzítik, hogy közöttük a Hévíz, Park utca járda és lépcsősor felújítás tárgyú építési és bontási munkák kivitelezési munkálatai tárgyában vállalkozási szerződés kötött (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés).

2. Megállapodás

2.1. Felek rögzítik, hogy az ivóvíz közműszolgáltató által tévesen nyújtott adatszolgáltatás, valamint tévesen megkövetelt vízjogi létesítési engedély okán Vállalkozó rajta kívül álló okokból munkát végezni nem tudott, a Vállalkozási szerződésben megjelölt teljesítési határidőt tartani nem tudja, ezért a Vállalkozási szerződés módosításra kerül.


2.2. Felek a Vállalkozási szerződés 2.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:


„2.3. Munkaterület legkésőbbi átadása: 2012. szeptember 3.
Teljesítési véghatáridő: 2012. november 30.”

3. A Vállalkozási szerződés jelen szerződésben nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt - 6 példányban - jóváhagyólag aláírják.

Hévíz, 2012. október 12.


Hévíz Város Önkormányzata
Megrendelő
képv. Papp Gábor polgármester


Fitotron System Kft.
Vállalkozó
képv.

