

460/262-26/201

KIVITELEZÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről: Hévíz Város Önkormányzat
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1
Képviseli: Papp Gábor polgármester
Elérhetőség: tel: +36 83 500 812
Adószám: 15734374-2-20
mint Megrendelő

másrészről: SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. 2. em. 1.
Képviseli: Plank Antal ügyvezető
Cégjegyzék száma: 20-09-065786
Bankszámlaszáma: 11749008-20189464
Adószáma: 13028367-2-20
Telefonszám: +36 92/708-153
Építőipari kivitelezői nyilvántartási száma: 34A00663
mint (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alábbiak szerint:

1. Előzmények,

Az Új Széchenyi Terv KEOP támogatási rendszer keretében a KEOP-2015-5.7.0 pályázati konstrukcióra „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” Megrendelő Európai Unió támogatásra irányuló pályázatot nyújtott be „Hévíz, Illyés Gyula Általános Iskola (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 2. hrsz. 1089/2) energetikai korszerűsítés kivitelezése” projekt címen.

A Megrendelő megrendelte a Vállalkozó elvállalta a „Hévíz, Illyés Gyula Általános Iskola (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 2. hrsz.: 1089/2) energetikai korszerűsítés kivitelezése a KEOP-2015-5.7.0 Európai Unió pályázat keretében.” tárgyú munka megvalósítását, és a felek erre vonatkozóan 2015. augusztus 31-én hatályba léptető feltételhez kötött szerződést kötöttek.

2. Kivitelezési Vállalkozási szerződésmódosítás indoka:

A vállalkozási szerződés 16.18. pontja alapján a kivitelezési-vállalkozási szerződés akkor lép hatályba, mikor Megrendelő pályázatra/projektre vonatkozó támogatási szerződése/támogatói okirata hatályba lépett. Az eljárást megindító felhívás g) pontja és v)/hh pontja szerint a szerződés kezdő időpontja, azaz a szerződés várható hatályba lépésének napja 2015.09.07. napjával lett meghatározva. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről a KEOP pályázat eredményének kihirdetése 2015. szeptember 17-én történt meg, de a támogatási szerződés csak 2015. október 08-án lett aláírva, ezért a munkaterület átadására se kerülhetett korábban sor, csak 2015. október 08-án. Erre tekintettel a szerződéskötést követően (2015.08.31.) a szerződés várható kezdő (hatályba lépés időpontja) időpontjához képest mindösszesen 31 napos csúszással lehetett a kivitelezési munkálatokat ténylegesen megkezdeni. E körülmény a szerződéskötés időpontjában nem volt látható és a szerződéskötést követően merült fel és a szerződéses határidő a felek lényeges jogos érdekét sérti, ezért a szerződés módosítása szükséges.

Továbbá a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható körülményként merült fel, hogy a kivitelezési munkálatok kezdetén az évszakhoz képest a szokásostól eltérő, esős időszak volt, 9 napos folyamatos egész napos esőzéssel, amire a kivitelező akadályt közölt, és erre hivatkozással a munkafolyamatok leállításából adódóan a ténylegesen

87  

elszenvedett késedelem okán a befejezési határidő 14 nappal történő meghosszabbítását kérte. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozási szerződés 6.1. pontjában hivatkozott vis maior esete áll fenn, melyet a műszaki ellenőr aláírásával igazol, ezért a befejezési határidő módosítása indokolt.

E körülmény a szerződéskötés időpontjában nem volt látható és a szerződéskötést követően merült fel és a szerződéses határidő a felek lényeges jogos érdekét sérti, ezért a szerződés módosítása szükséges

Fenti körülményeket összegezve és előadottakra tekintettel a szerződéskötés időpontjában nem látható és a szerződéskötést követően beállott lényeges körülmények okán a szerződő felek a teljesítési véghatáridőt 14 naptári nappal módosítják, figyelemmel a vállalkozási szerződés hatálybalépési időpontjának jelentős elhúzódására és a kivitelezési munkálatok elvégzését akadályozó az évszakhoz képest a szokásostól eltérő körülményekre. Továbbá a Megrendelő képviselőjében igazolás kiadására jogosult személyi körben is változás történt, ezért a szerződés módosítása ezen okból is szükségessé vált. A szerződésmódosítás az előadott indokok okán megfelel a Kbt. 132. §-ba előírtaknak.

3. Szerződés módosított pontjai

A vállalkozási szerződés 6.1 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munka kivitelezését, a létesítmény sikeres és eredményes hiány és hibamentes átadás-átvételét legkésőbb 2015.11.27-ei véghatáridő betartásával vállalja. Vállalkozó köteles a teljes beruházást 2015.11.27-ei időpontig befejezni sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvétellel. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó előteljesítésre jogosult.”

A vállalkozási szerződés 12 pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Megrendelő képviselője:

Név: Olt István Városfejlesztési Osztályvezető

Cím: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tel: +36 83/500-800”

4. Záró rendelkezések

Az eredeti (alap) vállalkozási szerződés fenti 3. pontban írt módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek és hatályosak.

A Felek megállapodnak, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, egyeztetéssel próbálják meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a vitás kérdések elbírálása tekintetében – értékhatártól függően – kikötik a Keszthelyi Járásbíróság vagy a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességét.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.




Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződésmódosítás mindkét fél aláírásával, az aláírás napján lép hatályba

Hévíz, 2015. 2015 NOV. 11.

Hévíz, 2015. 2015 NOV. 11.

Megrendelő
Hévíz Város Önkormányzata
Képv.: Papp Gábor polgármester



2.

SZABAU INVEST KFT. (A)
Zalaegerszeg, Sütő u. 4. 2/1.
Adószám: 13028367-2-20
Cégjegyzéki szám: 11747000-20189464

Vállalkozó
SZABAU INVEST Kft.
Képviseli: Plank Antal ügyvezető


Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:

Iktatószám: VFO/504-...../2015.

Összes példányszám: 6, ez a ... számú példány.

Ügyintéző (Feladat-felelős): Adorján Zoltán


1. Feladat-felelős részéről rendben:



aláírás

Dátum: 2015. 11. 11.


2. Jogi ellenjegyzés:



aláírás

Dátum: 2015 NOV. 11

3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:



Dátum: 2015 NOV. 11