

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről:

**Hévíz Város Önkormányzat**  
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1  
*Képviseli: Papp Gábor polgármester*  
Elérhetőség: tel: +36 83 500 812  
Adószám: 15734374-2-20  
mint **Megrendelő**

másrészről:

**SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.**  
Székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.  
*Képviseli: Grabant János ügyvezető*  
Cégjegyzék száma: 20-09-065786  
Bankszámlaszáma: 11749008-20189464  
Adószáma: 13028367-2-20  
Telefonszám: 93/540-152  
Építőipari kivitelezői nyilvántartási száma: 34A00663  
mint (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alábbiak szerint:

### 1., Szerződés tárgya:

Szerződő felek a „**Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben**” című, **NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018** azonosítószámú **projekt keretében bemutató épület építési munkáinak kivitelezése** tárgyban 2014. július 11. napján szerződést kötöttek egymással, majd 2014. szeptember 25. napján módosították a vállalkozási szerződésüket. A Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint a szerződést ismételtén módosítják.

### 2., A vállalkozási szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

#### „4., Szerződés teljesítési határidői:

**Szerződés teljesítésének megkezdése:**

**Szerződéskötéssel egyidejűleg**

#### 1. Részteljesítési határidő:

**2014. augusztus 30.**

(**Műszaki tartalom: 3 db régi épület bontása és a Hévíz, Zrínyi utca 130/B. számú, hrsz.: 67/15. és 67/16. munkaterületről történő levonulás**)

#### 2. Részteljesítési határidő:

**2015. április 28.**

(**Műszaki tartalom: tetőszerkezet, tetőfedési munkák elkészítése, az épületben a foglalkoztató, előcsarnok-fogadótér és kiállítótér - Hévíz Évezredei kiállítás helyszíneinek belsőépítészeti munkálatainak megkezdéséhez szükséges állapot átadása**)

**Teljesítési határidő:**

**2015. május 29.”**

3., A vállalkozási szerződés módosítását az alábbi, a Kbt. 132.§ (2) bekezdése szerinti körülmények indokolják:

Az 1. számú szerződésmódosításban jelzett termódosítások az építési engedély módosítását is szükségessé tették. Bizonyossá vált, hogy a változások miatt közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A módosított engedély birtokában a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációja összeállítás alatt áll. A közbeszerzési eljárás január hónapban indul el, így a kivitelezés márciusban folytatódhat.


Mindezek alapján a 2. részteljesítési határidő és a véghatáridő módosítása szükséges, mert ellenkező esetben az eredeti 2. részteljesítési határidő és az eredeti befejezési határidő a vállalkozó lényeges jogos érdekét sértené azáltal, hogy rajta kívül álló okból nem tudja határidőre teljesíteni szerződéses kötelezettségeit.

4., A vállalkozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.

5., Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2015. január 13.

  
.....  
**Megrendelő**  
Hévíz Város Önkormányzat  
Képv.: Papp Gábor polgármester



Hévíz, 2015 január 13.

  
.....  
**SZABAU INVEST Kft.**  
Képviselet: Grabant János ügyvezető



Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:

Iktatószám: VFO/31-8/2015.

Összes példányszám: 6, ez a 2. számú példány.


Ügyintéző (Feladat-felelős): Vasas Ottó

1. Feladat-felelős részéről rendben:

  
.....  
aláírás


Dátum: 2015. 01. 13.

2. Jogi ellenjegyzés:

  
.....  
aláírás

Dátum: 2015. 01. 13.

3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:

  
.....  
aláírás

Dátum: 2015. 01. 13.