

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről:

Hévíz Város Önkormányzat

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1

Képviseli: Papp Gábor polgármester

Elérhetőség: tel: +36 83 500 812

Adószám: 15734374-2-20

mint **Megrendelő**

másrészről:

Fitotron-System Kft.

Székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.

Képviseli: Borsos Pál Balázs ügyvezető igazgató

Cégjegyzék száma: 20-09-062637

Bankszámlaszáma: 11749039-20066387

Adószáma: 11355256-2-20

Telefonszám: 83/510-315

mint (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alábbiak szerint:

1., Szerződés tárgya:

1.1. Szerződő felek a „*Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben*” című, NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosítószámú projektben római katolikus temetőkapolna felújítása tárgyban 2014. március 25. napján kötött vállalkozási szerződésüket a Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződés 4. pontja helyébe lép:

„4., Szerződés teljesítési határidői:

Szerződés teljesítésének megkezdése:

Szerződéskötéssel egyidejűleg

Részteljesítési határidő:

2014. október 15.

(Műszaki tartalom a részteljesítési határidőre: a templom megközelítésének biztosítása, a belső munkák olyan műszaki szinten történő befejezése a torony kivételével, hogy a biztonságos részleges látogathatóság biztosítható legyen)

Teljesítési határidő:

2014. december 15.”

A vállalkozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.

A vállalkozási szerződés módosítását az alábbi, a Kbt. 132.§ (2) bekezdése szerinti körülmények indokolják:

A templom felújítási, restaurálási munkáival kapcsolatosan 2014. augusztus 12-én tervezői művezetés megtartása volt szükséges, mert a torony süvegével kapcsolatosan a szemrevételezés és feltárás során állékonysági problémák vetődtek fel. Tervező a nevezett napon a helyszínen megtekintette a torony szerkezetét, amely során megállapította, hogy a jelenlegi állapotában nem állékony. A torony statikai megerősítését szükséges elvégezni, melyhez kiviteli tervek készíttetése is szükséges. A kiviteli tervek alapján meghatározott műszaki tartalom alapján lehet megvizsgálni az építési engedély módosításának szükségességét is. Ezen körülmények a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merültek fel a kivitelezés folyamán végzett feltárási munkák során. A torony statikai megerősítési munkái akadályozzák a vállalkozási szerződés határidőben történő teljesítését, mivel a még hátralévő kivitelezési munkák csak a megerősítést követően végezhetőek el. Mindezek alapján a kivitelezési határidő módosítása szükséges, mert ellenkező esetben az eredeti befejezési határidő a vállalkozó lényeges jogos érdekét sértené azáltal, hogy rajta kívül álló okból nem tudja határidőre teljesíteni szerződéses kötelezettségeit.

Megrendelő a részteljesítési határidőt a befejezési határidő módosítására tekintettel, a templom korlátozott látogathatóságának biztosítása érdekében határozza meg.

Hévíz, 2014. augusztus 27.



Megrendelő

Hévíz Város Önkormányzat

Keszthely, 2014. augusztus 27.

FITOTRON-SYSTEM
8600 Keszthely, Erzsébet királyné útja 20
Cégl.szám: 20-09-06267
OTP Bank 11749099-20060387
Adószám: 1130-02-20

Vállalkozó

Fitotron-System Kft.


Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:

Iktatószám: VFO/465-32/2014

Összes példányszám: 6., ez a 1 számú példány.


Ügyintéző (Feladat-felelős):

1. Feladat-felelős részéről rendben:


aláírás


Dátum: 2014.08.27.

2. Jogi ellenjegyzés:


aláírás

Dátum: 2014.08.27.

3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:


aláírás

Dátum: 2014.08.27.