

K60/278-77/2013

V70/730 /2013

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről:

**Hévíz Város Önkormányzata**

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1

Képviseli: Papp Gábor polgármester

Elérhetőség: tel: +36 83 500 812

Adószám: 15734374-2-20

mint **Megrendelő**

másrészről:

**Fitotron-System Kft.**

Székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.

Képviseli: Borsos Pál Balázs ügyvezető igazgató

Cégjegyzék száma: 20-09-062637

Bankszámlaszáma: 11749039-20066387

Adószáma: 11355256-2-20

Telefonszám: 83/510-315

mint (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alábbiak szerint:

#### 1., Szerződés tárgya:

1.1. Szerződő felek a „**Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben**” című, NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projektben a **Dombföldi és Egregy utcák területén fejlesztési munkák kivitelezése**” tárgyban 2013. szeptember 10. napján kötött vállalkozási szerződésüket a Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződés 4. pontja helyébe lép:

#### „4., Szerződés teljesítési határidői:

**Szerződés teljesítésének megkezdése:**

**Szerződéskötéssel egyidejűleg**

**Részteljesítési határidő:**

**2014. február 28.**

**(Műszaki tartalom a részteljesítési határidőre: szerkezetkész állapot). A munkavégzést akadályozó tartós téli időjárás esetén a felek jogosultak az akadályoztatás időtartamával meghosszabbítani a részteljesítési határidőt.**

**Teljesítési határidő:**

**2014. május 31.”**

A vállalkozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.


A vállalkozási szerződés módosítását az alábbi, a Kbt. 132.§ (2) bekezdése szerinti körülmények indokolják:

A szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból a kivitelezést akadályozó körülmény merült fel, amelyet a Vállalkozó 2013. október 21. napján kelt


akadályközlő levélben jelzett a Megrendelőnek. Eszerint a kivitelezés során a tervben nem szereplő csatornavezeték került elő, amelynek kiváltásáról a Megrendelőnek kell intézkednie az üzemeltető DRV Zrt.-nél.




Ennek megtörténteig a kivitelezés azon a szakaszon nem folytatható, ami akadályozza a vállalkozási szerződésben szereplő 2013. november 30-i részhatáridő teljesítését, emiatt a teljesítési részhatáridőt és a véghatáridőt is módosítani szükséges, mivel ennek hiányában a vállalkozó lényeges jogos érdeke sérülne azáltal, hogy rajta kívül álló okból nem tudja határidőre teljesíteni szerződéses kötelezettségeit.

Hévíz, 2013. november 27.

  
.....  
**Megrendelő**  
Papp Gábor  
polgármester

**"FITOTRON-SYSTEM" KFT**  
8360 Keszthely, Erzsébet királyné útj. 5.  
Cégl.szám: 20-09-062637  
OTP Bank 11749039-20066387  
Adószám: 11355256-2-20

  
.....  
**Vállalkozó**  
Borsos Pál Balázs  
ügyvezető

Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:	
Iktatószám: PMK / 20-103 / 2013	
Összes példányszám: 6. , ez a ..... számú példány.	
Ügyintéző (Feladat-felelős):	
1. Feladat-felelős részéről rendben:	
 ..... aláírás	Dátum: <b>2013 NOV 26</b>
2. Jogi ellenjegyzés:	
 ..... aláírás	Dátum: <b>2013 NOV 26</b>
3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:	
 ..... aláírás	Dátum: <b>2013. 11. 27</b>