

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS 2. RÉSZ VÖRÖSMARTY UTCA KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSI MUNKÁI

1. számú módosítása

Létrejött egyrészről

Hévíz Város Önkormányzat

Székhely:

Törzskönyvi azonosító:

Adószám:

Bankszámlaszám:

bankszámlát vezető:

Képviselő:

mint **megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

8380 Hévíz Kossuth Lajos utca 1.

734378

15734374-2-20

11749039-15432429

OTP Bank Nyrt.

Papp Gábor polgármester

másrészről a(z)

Fitotron System Kft.

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Nyilvántartási száma:

Bankszámlaszám:

Bankszámlát vezető:

Képviselő:

mint **vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó), a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban, további együttes említésük esetén: Szerződő Felek vagy Felek között, az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint:

8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 60.

20-09-062637

11355256-2-20

33A13559

11749039-20066387

OTP Bank Nyrt.

Borsos Pál Balázs ügyvezető

Preambulum

A Szerződő Felek egymással 2020. január 14-én vállalkozási szerződést kötöttek „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú projektben a Megrendelő közigazgatási területéhez tartozó Hévíz „VÖRÖSMARTY UTCA KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSI MUNKÁI” tárgyában (továbbiakban: eredeti szerződés).

Felek a köztük létrejött eredeti szerződést az alábbiak szerint módosítják:

- 1.) Az eredeti szerződés VI.3. pontja értelmében a Szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződéskötéstől, illetve – adott esetben - a vállalkozói szerződés hatályba lépésétől számított 210 nap. Szerződő Felek megállapítják, hogy az eredeti szerződés 2021.03.31.-én lépett hatályba.
- 2.) Felek a teljesítési határidőt az eredeti szerződésben meghatározott teljesítési határidő lejártától számított további **122** nappal meghosszabbítják, vagyis a meghosszabbításra tekintettel Felek a szerződés teljesítésének véghatáridejét mindösszesen a szerződés hatályba lépésétől számított **332** napban határozzák meg.
- 3.) A módosítás indoka: A kivitelezési szerződés VI.2 pontja szerint a munkaterület átadása a Szerződés hatályba lépésétől számított 10 naptári napon belül megtörténik. Ennek megfelelően a munkaterület átadás 2021.04.09-én sikeresen megtörtént.

A munkaterület átadáson az E-on Dél-Dunántúli Áramhálózat Zrt. képviselője jelezte, hogy a területen a tervek készítésének ideje óta külön beruházásban új elektromos kábelek létesültek, amelyek a beruházás kivitelezési tervein még nem szerepelnek.

A munkaterület átadáson az E-on Dél-Dunántúli Gázhálózat Zrt. képviselője szintén felhívta a figyelmet, hogy a tervek készítésének ideje óta külön beruházásban új földgáz vezetékek is létesültek, amelyek a beruházás kivitelezési tervein szintén nem szerepelnek.

Kivitelező a munkaterület átadáson jelezte, hogy a tervdokumentáció készítése óta keletkezett bekötéseket, változásokat a tervdokumentációka fel kell vezetni, a kivitelezést csak a tervek aktualizálása után tudják megkezdeni.

A munkaterület átadáson műszaki ellenőr jelezte, hogy az útépitésre vonatkozó e-közmű nyilatkozat lejárt, így a frissített tervdokumentációra az új közműnyilatkozatot meg kell igényelni, a munka csak ennek birtokában végezhető.

Fentiek alapján kivitelező 2021.04.10-én akadályt jelentett, melyet a Megrendelő elfogadott.

A Megrendelő a tervek aktualizálását Tervezőtől 2021.04.19-én megrendelte.

Műszaki tanácsadó az Önkormányzattól az e-közmű nyilatkozatokat, illetve az aktualizált tervdokumentációt 2021.05.07-én megkapta, azokat az érintetteknek továbbküldte véleményezésre. A véleményezés során tett észrevételek alapján Tervező a tervdokumentációt javította, majd átadta az Önkormányzat részére, amit az érintettek május 25-én kaptak meg. Ezzel a tervecsomaggal kapcsolatban szintén voltak észrevételek, az ezalappján ismét javított tervdokumentációt tervező átadta az Önkormányzat részére, aki az érintettek részére június 25-én adta át.

A javított tervdokumentációban nevesített PP PRAGMA SN8 600 átmérőjű csapadékcső ára azonban többszöröse az eredetileg tervezett PVC cső utolsó ismert árának, és a Megrendelő nem tud többletforrást biztosítani a különbözetre, ezért kivitelező 2021.06.28-án akadályt jelentett.

Megrendelő az akadályközlés alapján műszaki ellenőri állásfoglalást kért a beton csövek alkalmazhatóságáról. Műszaki ellenőr 2021.08.03-án kelt állásfoglalásában arról nyilatkozott, hogy a tervezett cső helyett beton anyagú D600TO jelű cső beépítése a kivitelezési tervdokumentációnak megfelel. Ennek tényéről és az akadályoztató körülmény elhárulásáról megrendelő a kivitelezőt 2021.08.10-én írásban értesítette.

Az akadályoztatott időtartam tehát a kivitelezői akadályközlés (2021.04.10.) és az akadály elhárulása (2021.06.25.) közt eltelt napok száma, **122 nap**. Ez a véghatáridő 2021.10.27-ről 2022.02.26.-ra való módosulását jelenti.

Vállalkozó az eredeti szerződés IV.2. pontjában meghatározott felelősségi körében eljárva jelzéssel élt Megrendelő felé, mivel a felmerült akadályozó körülményt tervezői közreműködéssel lehet elhárítani. A jelen szerződés módosításban meghatározott időtartam hosszabbítás arányban áll a tervezői közreműködés időtartamával, mivel ezen időszak alatt Vállalkozó – olyan okból kifolyólag, amelyért nem felelős – a szerződésszerű teljesítésben akadályoztatva volt.

4.) Alulírott szerződő felek megállapítják, hogy az előzőek szerinti szerződés-módosítás a Kbt.

141. § (4) c.) pontján alapul:

- ca.) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, mivel a tárgyi módosítást indokló körülmény jövőbeli bekövetkezéséről az ajánlatkérőnek nem volt tudomása és arra nem is számíthatott,
- cb.) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel a közbeszerzés tárgya, egyéb teljesítési feltételek változatlanok maradnak,
- cc.) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, mivel a szerződés módosítás eredményeként ellenérték növekedésre/változásra nem kerül sor.

Jelen szerződés módosítással nem szabályozott kérdések tekintetében az eredeti szerződés rendelkezései az irányadók.

Az eredeti szerződés és jelen szerződés-módosítás közötti ellentmondás esetén jelen szerződés módosítás az irányadó.

Jelen szerződés módosítást a felek elolvasás, értelmezés és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt négy eredeti példányban írták alá.

Hévíz, 2021. 2. január 19.

Hévíz Város Önkormányzat
képv.: Papp Gábor, polgármester
- Megrendelő -

2.

Hévíz, 2021. 2. január 19.

Fitotron System Kft.
képv.: Borsos Pál Balázs, ügyvezető
- Vállalkozó -

Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:	
Iktatószám: <u>110/270-12/2022.</u>	
Örökös példányszám: <u>4</u> , ez a <u>1</u> számú példány	
Ügyintéző (Feladat-felelős):	
1. Feladat-felelős részéről rendben:	Dátum: <u>2022 JAN. 19</u>
aláírás	
2. Jogi ellenjegyzés:	Dátum: <u>2022 JAN. 19</u>
aláírás	
3. Pénzügyi kötelezettségvállalási ellenjegyzés:	Dátum: <u>2022 JAN. 19</u>
aláírás	