

V70/178-  
V.60/66-27/2014

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 2. számú módosítása

mely létrejött egyrészről a

egyrészről: **Hévíz Város Önkormányzat**

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. bankszámlaszám:  
11749039-15432429-10180000 adószám: 15734374-2-20  
elérhetőség: 83/500-812, [kabinet@hevizph.hu](mailto:kabinet@hevizph.hu)  
képviselésében Papp Gábor polgármester

**Alsópáhok Község Önkormányzata**

székhely: 8394 Alsópáhok, Fő út 65. bankszámlaszám:  
11749039-15432450-00000000 adószám: 15734408-1-20  
képviselésében Czigány Sándor polgármester mint  
megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

**Cserszegtomaj Község Önkormányzata**

székhely: 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.  
bankszámlaszám: 11749039-15432467-00000000 adószám:  
15734415-2-20 képviselésében Bartha Gábor polgármester

**Nemesbük Község Önkormányzata**

székhely: 8371 Nemesbük, Petőfi S. u. 1. bankszámlaszám:  
74500114-11032838-00000000 adószám: 15435831-2-20  
képviselésében dr. Simotics Barnabás polgármester

**Sármellék Község Önkormányzata**

székhely: 8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.  
bankszámlaszám: 74500262-11027418-00000000 adószám:  
15432522-2-20 képviselésében Horváth Tibor polgármester

együttesen mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről: **Szabau Invest Kft.**

8749 Zalakaros Jegenye sor 3. adószám 13028367-4-20  
telefon/telefax 93/540-153, 93/540-152 elektronikus  
postacím: [szabau@t-online.hu](mailto:szabau@t-online.hu) képviselésében: Grabant  
János cégvezető mint Vállalkozó (a továbbiakban:  
Vállalkozó)

a továbbiakban együttesen hivatkozva: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

#### 1., Szerződés tárgya:

- 1.1. Szerződő felek az NYDOP- 3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című projektben a „Hévízi és Hévíz környéki autóbussz-megállóhelyek korszerűsítése”

építési munkák tárgyban 2014. február 25. napján kötött vállalkozási szerződésüket a Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

**A vállalkozási szerződés 4.1. pontja helyébe lép:**

Hévíz Város területén 12 db már meglévő buszmegálló, 5 db újonnan kialakítandó buszmegálló esetében 62 249 839,- Ft+ÁFA

Konzorciumi partner önkormányzatok területén újonnan kialakítandó buszmegállók esetében 11.181.587,- Ft+ÁFA

Konzorciumi partner önkormányzatoként:

*Alsópáhok 1 db 2.740.632,- Ft+ÁFA*

*Cserszegtomaj 2 db 4.040.286,- Ft+ÁFA.*

*Nemesbük 1 db 686.906,- Ft+ÁFA*

*Sármellék 2 db 3.713.764,- Ft+ÁFA.*

**Mindösszesen:**

**nettó 73 431 426,- Ft +ÁFA**

azaz, Hetvenhárommillió-négyszázharmincegyezer-négyszázhuszonhat 00/100 forint az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazó egyösszegű Vállalkozói díj illeti meg, mely a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár és amely csak a Szerződésben foglaltak szerint és kizárólag a Megrendelő által kért műszaki tartalom változás esetén változtatható (továbbiakban: Vállalkozói Díj).

A vállalkozási szerződés módosítását az alábbi, a Kbt. 132.§ (2) bekezdése szerinti körülmények indokolják:

*A Hévíz, Vörösmarty Mihály u. – Sugár u. kereszteződéséhez keleti oldalon, a Vörösmarty u. – Ady utca nyugati kereszteződés előtti nyugati oldalon meglévő felújítandó, a Kossuth Lajos utca – Sport sétány kereszteződésébe tervezett kettő új megállóhely 22 kV-os közcélú vezetékét érint. A közcélú vezetékek kiváltása vezetékjogi engedély köteles, amely eljárás a tervezéssel együtt minimum 6-8 hónapig tart, illetve ez függ a többi érintett közműszolgáltató hozzájárulásától, esetleges hiánypótlásoktól, jogorvoslatoktól. Az engedélyezés után a kivitelező kiválasztása, szerződéskötés és a közterületen, határidőben meghirdetett áramszünetekkel megvalósítható kivitelezés időtartama további több hónap, nem beleértve a téli időszakot. Így a villamos közműépítés legkorábban 2015. második félévében lenne készen, ezt követően épülhetnének meg a buszöblök, így a kérdéses négy helyszínen a beruházás a Támogatási Szerződésben rögzített határidőig nem készülhet el. Vállalkozó tételes költségvetéséből, vállalkozási díjából az elmaradó négy hévízi helyszín kivitelezési díjainak a levonása szükséges, melyek az alábbiak:*

*2 db buszöblől Kossuth L. u. – Sport sétány: 8 548 291,- Ft + Áfa*

*1 db buszöblől Vörösmarty u. – Ady E. u. (nyugati oldal): 1 571 849,- Ft + Áfa*

1 db buszöböl Vörösmarty u. – Sugár u. (keleti oldal):

2 362 840,- Ft +

Áfa



Összesen:

12 482 980,- Ft +

Áfa

A vállalokozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.

Hévíz, 2014. augusztus „29.


  


Megrendelő

2.

Papp Gábor



polgármester Hévíz

  
8749 ZALAKAROS,  
JEGENYE SOR 3.  
Adószám: 13028367-2-20  
Számiaszám:  
11749008-20189464

Vállalkozó

Grabant János



cégvezető

2014 AUG 29  
  


Megrendelő

Czigány Sándor


polgármester Alsópáhok

2014 AUG 29  
  


Megrendelő

Bartha Gábor

polgármester Cserszegtomaj



2014 AUG 29  


Megrendelő

dr. Simotics Barnabás

polgármester Nemesbük

2014 AUG 29

2014 AUG 29  
  


Megrendelő

Horváth Tibor

polgármester Sármellék

2014 AUG 29

**Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:**

Iktatós szám: 4.62.1.6.6-27/1604

Összes példányszám: 2 ez a 1 számú példány.

Ügyintéző (Főosztály): Czuczor, Lehelné

1. Feladat-teljesítés ellenjegyzés:  
[Signature] dátum: 2014. AUG. 29

2. Jogi ellenjegyzés:  
[Signature] dátum: 2014. AUG. 29

3. Pénzügyi kötelezettségvállalási ellenjegyzés:  
[Signature] dátum: 2014. AUG. 29