

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről:

**Hévíz Város Önkormányzat**  
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1  
Képviseli: Papp Gábor polgármester  
Elérhetőség: tel: +36 83 500 812  
Adószám: 15734374-2-20  
mint **Megrendelő**

másrészről:

**„FITOTRON-SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**  
Székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 60.  
Képviseli: Borsos Pál Balázs ügyvezető  
Cégjegyzék száma: 20-09-062637  
Építőipari kivitelezői nyilvántartási száma: 33A13559  
Bankszámlaszáma: 11749039-20066387  
Adószáma: 11355256-2-20  
Telefonszám: 83/510-315  
mint (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alábbiak szerint.

### 1., Szerződés tárgya:

1.1. Szerződő felek a „**Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben**” című, NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosítószámú projekt keretében **díszter építési munkáinak kivitelezése** tárgyban 2015. március 31. napján kötött és 2015. április 30-án módosított vállalkozási szerződésüket a Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

### 4., Szerződés teljesítési határidői:

**Szerződés teljesítésének megkezdése:**

**Szerződéskötéssel egyidejűleg**

**Teljesítési határidő:**

**2015. augusztus 17.”**

A vállalkozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.

A vállalkozási szerződés módosítását az alábbi, a Kbt. 132.§ (2) bekezdése szerinti körülmények indokolják:

Vállalkozó a 2015. április 28-i egyeztetésen jelezte, hogy színtezéseket végzett és számításai szerint a tervezett feltöltés mennyisége nem elegendő. Megrendelő tervező bevonásával ellenőrizte a Vállalkozó által jelzett problémát és megállapította, hogy további 1000 m<sup>3</sup> termőföld szállítása szükséges a területre.

Vállalkozó erre tekintettel 2015. május 6-án akadályközlést nyújtott be és kérte a Megrendelő intézkedését. Ezt követően Megrendelő a szerződés teljesítését határozatlan időre felfüggesztette, tekintettel arra, hogy nem lehetett előre megállapítani, hogy a szükséges mennyiségű termőföld területre szállítása mikorra fejeződik be.

Megrendelő a termőföld beszerzésével Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetét bízta meg. A hiányzó mennyiségű termőföld beszerzése 2015. július 10-én fejeződött be, így a szerződés teljesítése csak most folytatódhat.


Fenti körülmények a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merültek fel. Mindezek alapján a teljesítési határidő módosítása szükséges, mert időközben az eredeti teljesítési határidő letelt és a szerződés módosítás hiányában a Vállalkozó lényeges jogos érdekét sértené azáltal, hogy rajta kívül álló okból nem tudta határidőre teljesíteni szerződéses kötelezettségeit.


Hévíz, 2015. július 29.

Keszthely, 2015. július 29.

  
.....  
**Megrendelő**  
Papp Gábor polgármester  
Hévíz Város Önkormányzat



  
.....  
**Vállalkozó**  
Borsos Pál Balázs ügyvezető  
Fitotron-System Kft.




**Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:**

Iktatószám: VFO/359-28/2015.

Összes példányszám: 6., ez a 1. számú példány.

Ügyintéző (Feladat-felelős): *VASAS OTB*

1. Feladat-felelős részéről rendben:

  
.....  
alíírás


Dátum: *2015.07.29.*

2. Jogi ellenjegyzés:

  
.....  
alíírás

Dátum: *2015.07.29.*

3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:

  
.....  
alíírás

Dátum: *2015.07.29.*