

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről:

**Hévíz Város Önkormányzat**  
 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1  
*Képviseli: Papp Gábor polgármester*  
 Elérhetőség: tel: +36 83 500 812  
 Adószám: 15734374-2-20  
 mint **Megrendelő**

másrészről:

**SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.**  
 Székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.  
*Képviseli: Grabant János ügyvezető*  
 Cégjegyzék száma: 20-09-065786  
 Bankszámlaszáma: 11749008-20189464  
 Adószáma: 13028367-2-20  
 Telefonszám: 93/540-152  
 Építőipari kivitelezői nyilvántartási száma: 34A00663  
 mint (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alábbiak szerint:

### 1., Szerződés tárgya:

1.1. Szerződő felek a „**Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben**” című, NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosítószámú projekt keretében bemutató épület építési munkáinak kivitelezése tárgyban 2014. július 11. napján kötött vállalkozási szerződésüket a Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

### „4., Szerződés teljesítési határidői:

**Szerződés teljesítésének megkezdése:** Szerződéskötéssel egyidejűleg

**1. Részteljesítési határidő:** 2014. augusztus 30.  
 (Műszaki tartalom: 3 db régi épület bontása és a Hévíz, Zrínyi utca 130/B. számú, hrsz.: 67/15. és 67/16. munkaterületről történő levonulás)

**2. Részteljesítési határidő:** 2015. január 13.  
 (Műszaki tartalom: tetőszerkezet, tetőfedési munkák elkészítése, az épületben a foglalkoztató, előcsarnok-fogadótér és kiállítótér - Hévíz Évezredei kiállítás helyszíneinek belsőépítészeti munkálatainak megkezdéséhez szükséges állapot átadása)

**Teljesítési határidő:** 2015. április 14.”

A vállalkozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.  
A vállalkozási szerződés módosítását az alábbi, a Kbt. 132.§ (2) bekezdése szerinti körülmények indokolják:

Az épület kivitelezése közben, 2014. szeptember 2-án tapasztalt süllyedés és alapozási probléma tervmódosítást, kiegészítést igényelt, amely a szerződéskötéskor előre nem volt látható. Ezt követően kivitelező a meglévő épület tartószerkezeteit teljes körűen beszintezte. A szintezés alapján megállapítható, hogy az északi oldal nyugati sarkából a keleti irányba kb. 20 centiméter lejt.

A probléma kezelésére a tervek módosítása, átdolgozása szükséges, ami a statikus, építész és belsőépítész terveket is érinti. A tervek ismeretében dől el, hogy szükséges-e a változások miatt közbeszerzési eljárást lefolytatni.

Mindezek alapján a 2. részteljesítési határidő és a véghatáridő módosítása szükséges, mert ellenkező esetben az eredeti 2. részteljesítési határidő és az eredeti befejezési határidő a vállalkozó lényeges jogos érdekét sértené azáltal, hogy rajta kívül álló okból nem tudja határidőre teljesíteni szerződéses kötelezettségeit.

Hévíz, 2014. szeptember 25.

Keszthely, 2014. szeptember 25.

  
  
**Megrendelő**  
 Hévíz Város Önkormányzat 2.

  
 8749 ZALAKAROS, (1)  
 JEGENYE SOR 3.  
 Adószám: 13028367-2-20  
 Számlaszám:  
 11749008-20189464  
 .....  
**Vállalkozó**  
 SZABAU INVEST Kft.


**Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:**

Iktatószám: VFO/608-30/2014.

Összes példányszám: 6, ez a 3. számú példány.

Ügyintéző (Feladat-felelős): Vasas Ottó

1. Feladat-felelős részéről rendben:



aláírás

Dátum: 2014.09.25.

2. Jogi ellenjegyzés:



aláírás

Dátum: 2014 SZEP 25

3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:



aláírás

Dátum: 2014 SZEP 25