

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Hévíz Város Önkormányzat

Székhely: 8380 Hévíz Kossuth Lajos utca 1.
Törzskönyvi azonosító: 734378
Adószám: 15734374-2-20
Bankszámlaszám: 11749039-15432429
Bankszámlát vezető: OTP Bank Nyrt
Képviselő: Papp Gábor polgármester
mint **megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a(z)

„FITOTRON-SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.
Cégjegyzékszám: 20-09-062637
Adószám: 11355256-2-20
Bankszámlaszám: 11749039-20066387
Bankszámlát vezető: OTP Bank Nyrt.
Képviselő: Borsos Pál Balázs ügyvezető

mint **vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó), a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban, további együttes említésük esetén: Szerződő Felek vagy Felek között, az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint:

I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Szerződő Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) folytatott le a Területi Operatív Programban „Helyi gazdaságfejlesztés” című TOP-1.1.3-15 kódszámú konstrukció keretében a „**Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében**” című, TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 azonosítószerű projektben a Megrendelő közigazgatási területéhez tartozó Hévíz „**Termelői piac megújítása**” tárgyában építési beruházás (a továbbiakban: Beruházás) megvalósítására vonatkozóan.

Felek a felfüggesztő hatályú vállalkozási szerződést („**Vállalkozási Szerződés**”) **2020. március 18.** napján kötötték meg. A Vállalkozási szerződés **2020. október 26-án** lépett hatályba.

I.2. Felek a Vállalkozási Szerződést, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

I.3. Felek egyezően rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés teljesítése során annak módosításának a szükségessége merült fel a módosítás műszaki-szakmai indoka szerint:

- 2020. november 11-én kelt kivitelezői akadályközlés alapján a kiváltandó nyomott szennyvíz vezeték feltárása során a tervek és a költségvetési kiírás szerinti elektrofitting idomokon kívül a kiváltás elkészítéséhez további idomok váltak szükségessé, ez a körülmény csak a

kivitelezési munka folyamán vált ismertté, előre nem volt látható, a szükséges idomok megrendelésre kerültek,

- 2021. február 24-én kelt kivitelezői akadályközlés alapján megállapítást nyert, hogy a CFA cölöpök fúrását megelőzően elvégzett tereprendezés, lavírsík elkészítése közben a feltöltött területen a terepfelszín alatt beton tároló műtárgyak kerültek elő, a fúrások elvégzéséhez a műtárgyak bontására, a műtárgyak helyének visszatöltése és tömörítése vált szükségessé amelyek a CFA cölöpözési munkák elvégzését akadályozza. ,

II. A VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK JOGSZERŰSÉGE

II.1. Felek rögzítik, hogy az I.3. pont alatti, a szerződéses határidő módosítását szükségessé tevő körülmények megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában rögzített követelményeknek, azaz olyanok

a) amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: Megrendelőnek a közbeszerzési eljárás előkészítésekor a teljesítési határidő meghatározásával, illetve legkésőbb a szerződéskötés időpontjában sem kellett előre számolnia a kivitelezési munkák végzése során felmerült műszaki-szakmai akadályozó körülményekkel, ezeket kellő gondossággal eljárva sem látta előre, mivel csak a kivitelezés megkezdésekor, bizonyos munkafázisok előrehaladásakor váltak ismertté. A felmerült körülmények olyanok amelyek fennállásáért vállalkozó nem felelős, és indokolják a teljesítési határidő meghosszabbítását.

A feltételes közbeszerzés eljárás alapján az eljárást lezáró döntésre 2020. március 3-án került sor. A döntés időpontjában még nem volt előre látható a „vis maior” pandémia helyzet (Covid-19) fog előállni, ezáltal Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet sem, mely állapot a teljesítés meghatározó időtartamában – vagyis a szerződés hatályba lépését követően - fennállt.

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő kellő gondossággal járt el mind a közbeszerzési eljárás lefolytatása, mind pedig a szerződés megkötése során a teljesítési határidő meghatározásával, nem láthatta előre, hogy a pandémia helyzet meddig datálható, és annak milyen következményei lesznek a szerződés tárgya vonatkozásában, vagyis a fenti körülmények sem Ajánlatkérő sem Ajánlattevő által kellő gondossággal eljárva sem voltak előre láthatók.;

b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: mivel a közbeszerzés tárgya, egyéb teljesítési feltételek változatlanok maradnak

c) a szerződés-módosítása nem eredményezi az ellenérték növekedését, a szerződés ellenértéke nem változik a módosítás eredményeként.

A jelen szerződés-módosítás *1. számú Melléklete* tartalmazza annak a bemutatását, hogy az I.3. pont alatti, előre nem látható körülmények miatt szükségesé vált műszaki- és ütemezési módosítások, milyen időtartamú, összesen 122 naptári nap véghatáridő módosítást indokolnak.

III. A VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

III.1. A Vállalkozási Szerződés VI. 3. pontjának új szövege a következő:

„VI.3 A Szerződő Felek a Szerződés szerződésszerű teljesítését, beleértve a mennyiségi, minőségi és teljesítményjellemzők meghatározását is, az alábbiak szerint ütemezik:

A Szerződés teljesítésének véghatárideje a vállalkozási szerződés megkötésétől, illetve – adott esetben – hatályba lépésétől számított **322 nap**. A teljesítési véghatáridő a kivitelezési

munkák sikeres műszaki átadás-átvétellel történő lezárására, annak időpontjára vonatkozik, nem beleértve azonban a jótállás időtartamát.”

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

IV.1. Felek rögzítik, hogy a jelen 1. számú szerződés-módosítás a Feleknek a szerződés-módosítás tárgykörébe tartozó teljes megállapodását tartalmazza.

IV.2. Jelen 1. számú szerződés-módosítás a Felek képviselői általi aláírása napjától kezdődően hatályos.

IV.3. A Vállalkozási Szerződés, a jelen 1. számú szerződés-módosítás hatályba lépésétől kezdődően, a jelen 1. számú szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalmával, a jelen 1. számú szerződés-módosítással együtt hatályos, a jelen 1. számú szerződés-módosítás, a Vállalkozási Szerződéssel együtt érvényes.

Felek képviselői a jelen 4 pontból álló szerződés-módosítást, annak elolvasása és értelmezése után, mint a Felek akaratának megfelelőt, 6 egyező példányban, amelyből a Megrendelőt 4 példány, a Vállalkozót 2 példány illeti, aláírták.

MELLÉKLETEK:

1. számú: az előre nem látható körülmények miatt keletkezett többlet időigény bemutatása;

Kelt: Hévíz, 2021. május 14.

Kelt: Hévíz, 2021.május 14.

Hévíz Város Önkormányzata
képv.: Papp Gábor polgármester
- Megrendelő -

„FITOTRON-SYSTEM” Kft.
képv.: Borsos Pál Balázs ügyvezető
- Vállalkozó -

Pénzügyi ellenjegyzés:
Hévíz, 2021. május

1. sz. melléklet